

3. 審議事項

(1) 長岡第七小学校グラウンド造成工事

意見・質問	回答等
<p>○この入札金額を見ると、予定価格との差がありますね？</p>	<p>・お見込みのとおりです。 ※61%の落札率であり、予定価格との差はあるものの施工は設計のとおり、問題なく進捗しております。</p>
<p>○これにつき特定建設業者は何社ぐらいありますか？</p>	<p>・10社すべて対象です。</p>
<p>○予定価格につき開きがありすぎるので、今後の設定に関しての対応を伺いたい。</p>	<p>・これに関し、工事等における近隣の安全対策の面等でもやりやすい条件であることや、材料(まさ土)入手につき安価に仕入れられたことが見込まれ、設計における積算は基準のとおりです。</p>
<p>○予定価格は今後も同じようなケースの場合について変わることはありますか。</p>	<p>・それはケースにより、その時点での物価等も含め、設計の積算基準による単価により、必ずしも同じとは限らないので、変わることも考えられます。</p>
<p>○価格が10%を切るようなものについては、どのように考えておられますか？</p>	<p>・設計積算時には積算基準に準拠し、漏れなどが無いようにする等、厳重な確認を行っております。 ※受注者側の工事原価と設計積算での工事原価はほぼ並んでいますが、経費関連での価格差が大きいことが見受けられます。</p>
<p>○この工期設定に関し、適切ですか？</p>	<p>・工期末は3月15日の予定ですが、この事業の進捗状況に関し、施工も順調に進んでおり、2月末には工事完了が見込めます。 ※工期短縮も含め、企業努力が見込まれます。</p>
<p>(委員長のまとめ) これに関し、落札額が低い価格でもありましたが、入札に関する手続きや経緯については、特に問題はありませんでした。 なお、このような工事物件は特に、今後も留意していただくようよろしくお願い致します。</p>	