


分野	13	学校教育	通番 24
施策	132	学校施設の整備	
5年後の目標		学校の安全・快適性と良好な学習環境が保たれ、地域住民の集いの場や災害時の避難所として機能している。	

概要								
P (概要)	実施計画名称(予算事業名称)		予算科目			決算額(円)	担当課	
	学校施設安全・快適整備		会計	款	項	目	1,324,575,899	教育総務課
			一般	10	2 3	1		
事業の概要								
児童・生徒の安全・安心と快適な学校生活、充実した学習環境などの実現のため、施設整備を行います。天井撤去・外壁改修等の安全対策工事及びトイレ改修・バリアフリー化を推進します。								

令和元年度の取組							
D (取組)	指標	トイレ改修実施率(対策済み棟/対象棟)				単位	%・棟
	現 状 (計画策定時)	年度	28	29	30	1	2
	53.3(24棟/45棟) (平成26年度)	目標	71.0(32棟/45棟)	80.0(36棟/45棟)	80.0(36棟/45棟)	86.7(39棟/45棟)	100(45棟/45棟)
		実績	73.3(33棟/45棟)	80.0(36棟/45棟)	80.0(36棟/45棟)	82.2(37棟/45棟)	
<ul style="list-style-type: none"> ・長岡第四中学校において、南棟のトイレ改修工事を実施しました。 ・長岡第六小学校において、多目的トイレを増設しました。 ・長岡中学校において、エレベータ整備工事を実施しました。 ・長岡第六小学校敷地内に、学校給食中部共同調理場の整備工事を実施しました。 ・長岡第四小学校、長岡第十小学校、長岡第三中学校、長岡第四中学校のトイレ改修工事の実施設計を行いました。 ・長岡中学校の体育館外壁改修工事の実施設計を行いました。 ・14小・中学校の老朽状態の把握を行いました。 					長岡中学校エレベータ		
							

施策の「5年後の目標」に対する評価					
令和元年度の達成状況					
C (評価)	評価指標	関連する評価指標		評価指標の傾向・トレンド	対応頁
		—		—	—
	達成度合	B: 目標をほぼ達成できた(目標の80%~100%程度)	達成状況	<ul style="list-style-type: none"> ・長岡第六小学校において、屋外用・体育館用多目的トイレを整備したことにより、バリアフリー化を促進し、充実させることができました。 ・長岡中学校において、エレベータ整備工事を実施したことにより、バリアフリー化を図ることができました。 	
課題等	本市の学校施設は老朽化が進行し、電気・水道・消防・放送などの各設備や建具など改修が必要な状況にあり、手法や優先度の設定が課題となっています。				

目標達成に向けての次年度以降の対応	
方向性	対応策等
A (行動)	1: 計画通りに進めることが適当
	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度中に学校施設の長寿命化計画(個別施設計画)の策定します。計画を策定することにより、今後の維持管理に係るトータルコストを算出し予算の平準化を図り、手法や優先度を設定し改修を進め、学校機能を維持していきます。