

(様式1)

3長教総第80号

令和4年2月22日

文部科学大臣 殿

長岡京市長

中小路 健吾 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

長岡京市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～平成30年度（2年間）

(担当)

長岡京市教育委員会教育総務課

住所：京都府長岡京市開田一丁目1番1号

電話：075-955-3186

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年2月16日

(2) 評価の方法

教育長を含む、5名の教育委員会の定例会において事後評価を実施し、その結果を本市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画のうち、一部は平成31年度への繰越となったが、目標を達成することができた。
今後は、児童・生徒の教育環境の向上を図るために、トイレの老朽化対策及びバリアフリー化を効率的・計画的に実施していく。
また、本市の重要課題のひとつである中学校給食の実施に向け、給食施設の整備を順次進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

障がいのある生徒が在学している長岡第四中学校において、エレベーターを整備し、バリアフリー化を推進することができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

親子方式による中学校給食の実施に向け、長岡第八小学校・長岡第四中学校で給食棟を新築し、食育の充実を図るとともに、老朽化した既存給食施設環境の改善を行い、安全な学校給食を実現することができた。

また、単独校での中学校給食の実施に向け、長岡第四中学校の給食棟を新築し、食育の充実を行った。

老朽化した小学校水泳プールを改築し、安全な教育環境を確保することができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
長岡第四中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H29.12～H31.3	H31.3.25		H29年度補助事業をR元年度に繰り越して実施
長岡第四中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H29.12～H31.3	H31.3.25		H29年度補助事業をR元年度に繰り越して実施
長岡第四中学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	H29.12～H31.3	H31.3.25		H29年度補助事業をR元年度に繰り越して実施
長岡第四中学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	H29.12～H31.3	H31.3.25		H29年度補助事業をR元年度に繰り越して実施
長岡第八小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	H29.12～H31.3	H31.3.7		H29年度補助事業をR元年度に繰り越して実施
長岡第八小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	H29.12～H31.3	H31.3.7		H29年度補助事業をR元年度に繰り越して実施
長岡第八小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H29.8～H29.9	H29.9.29		
長岡第八小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H29.12～H31.3	H31.3.7		
長岡第六小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H29.11～H30.3	H30.3.12		
長岡第六小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H29.12～H31.4	H31.4.26		H30年度補助事業をR元年度に繰り越して実施