

分野	13	学校教育
施策	132	学校施設の整備
5年後の目標		学校の安全・快適性と良好な学習環境が保たれ、地域住民の集いの場や災害時の避難所として機能している。

概要								
P (概要)	実施計画名称(予算事業名称)		予算科目			決算額(円)	担当課	
	学校施設安全・快適整備		会計	款	項	目	268,833,844	教育総務課
			一般	10	2	1		
			一般	10	3	1		
事業の概要								
児童・生徒の安全・安心と快適な学校生活、充実した学習環境などの実現のため、施設整備を行います。天井撤去・外壁改修等の安全対策工事及びトイレ改修・バリアフリー化を推進します。								

平成28年度の取組							
D (取組)	指標	トイレ改修実施率(対策済み棟/対象棟)				単位	%・棟
	現 状 (計画策定時)	年度	28	29	30	31	32
	53.3(24棟/45棟) (平成26年度)	目標	71.0(32棟/45棟)	80.0(36棟/45棟)	80.0(36棟/45棟)	86.7(39棟/45棟)	100(45棟/45棟)
		実績	73.3(33棟/45棟)				
<ul style="list-style-type: none"> ・長岡中学校体育館において非構造部材の耐震化及びトイレ改修工事等を実施しました。 ・長岡第四中学校体育館のトイレ改修工事を実施しました。 ・長岡第五小学校グラウンド等敷地整備工事を実施しました。 ・新田保育所・長岡第六小学校等複合化工事、長岡第九小学校防災機能強化等工事、長岡第三中学校・長岡第四中学校音楽室空調新設工事の実施設計を行いました。 ・長岡第四中学校体育館東側法面の変状進行状況調査を実施しました。 							

施策の「5年後の目標」に対する評価						
平成28年度の達成状況						
C (評価)	評価指標	関連する評価指標	評価指標の傾向・トレンド		対応頁	
		—		—		—
	達成度合	A: 目標を達成又は上回って達成できた(目標の100%以上)	達成状況	<ul style="list-style-type: none"> ・トイレ改修実施率について、目標値を上回る実施率を達成することができました。 ・長岡中学校体育館において、吊り天井撤去等非構造部材の耐震化工事を実施したことにより、児童・生徒・地域住民等の安全性を確保することができました。 ・長岡第四中学校体育館において、トイレ改修工事を実施したことにより、災害時の避難所としての機能向上を図ることができました。 		
課題等	・本市の学校施設はいずれも老朽化が進行しており、今後、整備や維持管理に要する費用が急増することが懸念されています。そのため、トータルコストを意識し、計画的な施設整備を実施していく必要があります。					

目標達成に向けての次年度以降の対応	
方向性	対応策等
A (行動)	1: 計画通りに進めることが適当 ・現在の学校施設の老朽状況等を正確に把握し、中長期的な視点で計画的に整備・維持管理を実施していくために、学校施設の長寿命化計画(個別施設計画)を策定します。