


分野	13	学校教育	通番 24
施策	132	学校施設の整備	
5年後の目標		学校の安全・快適性と良好な学習環境が保たれ、地域住民の集いの場や災害時の避難所として機能している。	

概要								
P (概要)	実施計画名称(予算事業名称)		予算科目			決算額(円)	担当課	
	学校施設安全・快適整備		会計	款	項	目	526,373,973	教育総務課
			一般	10	2 3	1		
事業の概要								
児童・生徒の安全・安心と快適な学校生活、充実した学習環境などの実現のため、施設整備を行います。天井撤去・外壁改修等の安全対策工事及びトイレ改修・バリアフリー化を推進します。								

令和2年度の取組							
D (取組)	指標	トイレ改修実施率(対策済み棟/対象棟)				単位	%・棟
	現 状 (計画策定時)	年度	28	29	30	1	2
	53.3(24棟/45棟) (平成26年度)	目標	71.0(32棟/45棟)	80.0(36棟/45棟)	80.0(36棟/45棟)	86.7(39棟/45棟)	100(45棟/45棟)
		実績	73.3(33棟/45棟)	80.0(36棟/45棟)	80.0(36棟/45棟)	82.2(37棟/45棟)	97.8(44棟/45棟)
<ul style="list-style-type: none"> 学校施設の長寿命化計画(個別施設計画)を策定しました。 学校給食中部共同調理場整備工事が完了しました。 神足小学校は、北西棟・北東棟防水・外壁等改修工事の実施設計を行いました。 長岡第四小学校は、北棟トイレ修繕工事を実施しました。また、再整備工事の基本設計を行いました。 長岡第五小学校は、プール等修繕、外構等整備工事を実施しました。 長岡第六小学校は、南西棟トイレ改修工事の実施設計を行いました。 長岡第九小学校は、給食室・放課後児童クラブ等整備工事の基本設計を行いました。 長岡第十小学校は、南棟トイレ改修工事を実施しました。 長岡中学校は、南西棟屋上防水改修工事の実施設計を行いました。また、南西棟トイレ等改修工事を実施しました。 長岡第三中学校は、北西棟・北東棟トイレ改修工事を実施しました。 長岡第四中学校は、階段棟・北棟トイレ改修工事を実施しました。 					長岡第三中学校のトイレ改修工事		
							

施策の「5年後の目標」に対する評価				
令和2年度の達成状況				
C (評価)	評価指標	関連する評価指標	評価指標の傾向・トレンド	対応員
	達成度合	B:目標をほぼ達成できた(目標の80%~100%程度)	達成状況	<ul style="list-style-type: none"> 小中学校においてトイレ改修工事を実施したことで、学習環境の充実を図ることができました。 改修工事の実施や再整備工事の基本設計に取り組んだことで、老朽化への対応を図ることができました。 バリアフリー化を推進するため、長岡第九小学校へのエレベータ設置を基本設計で計画しました。
課題等	<ul style="list-style-type: none"> 多くの学校施設は、外壁・内装や設備等の老朽化が進行しており、対応が必要となっているが、多額の予算が必要となるため、内容・手法の精査や優先順位の設定が求められています。 ICTやバリアフリーへの環境整備も課題となっています。 			—

次年度以降の対応		
A (行動)	方向性	対応策等
1:計画通りに進めることが適当		<ul style="list-style-type: none"> 令和2年度に策定した学校施設の個別施設計画をもとに、計画的な改修等を行い、施設の長寿命化を図ります。 トイレ改修については、令和3年度に工事を行うことで、改修実施率が100%になる見込みです。