

下水道事業の具体的な取り組みの現状と目標値

(上下水道事業審議会 第3回)

資料 1

No.	ページ	課題・タイトル等	H29年度実績値	R4年度実績値	R6年度中間目標値	自己評価	R11年度計画目標値
第3章 今後の下水道事業環境について							
1	99	人口と汚水有収水量の見込み	有収水量 9,692千m ³	有収水量 9,417千m ³	有収水量 9,390千m ³	達成見込み	有収水量 9,157千m ³
2	99	下水道事業施設の整備	—	—	—	—	—
第4章 下水道事業の具体的な取り組みについて							
第1節 安全安心(災害の軽減を図る下水道)							
3	102	浸水対策	67.7%	71.9%	75.4%	達成見込み	80.0%
4	107	地震対策	—	—	—	—	—
5	108	その他対策	—	—	—	—	—
		(1)防災ハザードマップの更新	—	—	—	—	—
		(2)災害用マンホールトイレ	—	—	—	—	—
		(3)雨水貯留タンク	426件	525件	810件	未達成	1,010件
第2節 環境保全(公共用水域の水質保全を図る下水道)							
6	110	水洗化率の向上	99.2%	99.4%	99.5%	達成見込み	100.0%
7	110	管路整備	—	—	—	—	—
8	113	マンホールポンプ整備	—	—	—	—	—
9	113	不明水調査と改善	—	—	—	—	—
第3節 健全経営(継続して健全な経営を図る下水道)							
10	114	適正な下水道使用料の検討(経費回収率)	85.1%	99.1%	100%以上	達成見込み	100%以上
		適正な下水道使用料の検討(基準外一般会計繰入金)	3.1億円	0.1億円	削減	達成見込み	削減
11	116	組織体制の強化	—	—	—	—	—
12	117	広報活動の充実	—	—	—	—	—
13	117	広域化の取り組み	—	—	—	—	—

令和6年度の中間目標値に対する自己評価は「ほぼ達成」、「達成見込み」、「未達成」の3段階となっています。